

Szakaszvizsgálat - 2016-08-17 - Fotér04

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.17.	Vizsgálat ideje (óra) 9:14	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fotér04	Nr. 8
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma

Város	Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése	A-Fotér-Muv.kp.2	Szokásos egyedi csohossz [m]	0,00
Utcanév	Kossuth út			Szokász hossza a csó elágázól végzől [m]	27,56
		Lefolyó csomópontok elnevezése	A-Fotér-Eötvös	Vizsgált hosszúság [m]	27,56

Peremtípus	kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika	önjáró kamera
		Vizsgálati eljárás	TV-kamerás felülvizsgálat
		Vizsgála iránya	1
Csatornatípus		Tisztítás elvégezve	igen
Cso anyaga	beton	Leírás (megjegyzések)	

1:202	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Fotér-Muv.kp.2						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:01		
	0.39	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 11 óra	00:00:58		
	17.13	BAIAB	Behatoló tömítőanyag, tömitogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:03:27		
	27.56	BAIAC	Behatoló tömítőanyag, tömitogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal alatt v..	00:04:27		
A-Fotér-Eötvös	27.56	BCEXP	Végcsomópont	00:04:33		

Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér04

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér04	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér04_1dc7addb-0c71-4b4a-959c-a3a7650470f9_20160817_091555_063.jpg, 00:00:01, 0.00
Kezdo csomópont



Fotér04_1dc7addb-0c71-4b4a-959c-a3a7650470f9_20160817_091702_509.jpg, 00:00:58, 0.39
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 11 óra



Fotér04_1dc7addb-0c71-4b4a-959c-a3a7650470f9_20160817_091947_749.jpg, 00:03:27, 17.13
Behatóló tömítőanyag, tömítogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Fotér04_1dc7addb-0c71-4b4a-959c-a3a7650470f9_20160817_092107_688.jpg, 00:04:27, 27.56
Behatóló tömítőanyag, tömítogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal alatt v..

Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér04

Város Újfehértó	Utcánév Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér04	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér04_1dc7addb-0c71-4b4a-959c-a3a7650470f9_20160817_092119_586.jpg, 00:04:33, 27.56
 Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-08-17 - Fotér04

Objektum megnevezése Fotér04	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.17.	Vizsgálat ideje (óra) 9:14	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Kossuth út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 24,62
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Muv.kp.2	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Eötvös	Város Újfehértó		Megmérve 0,45
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,11			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

